

*** Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**
Dirección del Seguro Social Campesino
Subdirección de Control del Seguro Social Campesino

PROYECTO: CGP I018 Construcción y Equipamiento de la Unidad Médica de Tipología A1 Chavezpamba de la Provincia de Pichincha

Líder del Proyecto:	Pontón Pereira , Angel David (apontonp@iess.gob.e)		
Patrocinador Ejecutivo:	Dutan Erraez, Fausto	Programas Relacionados:	
Titular:	Naranjo Lizano, Verónica Elizabeth	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	CGP I018	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	420,441.81
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	05/09/2014 - 28/08/2016
Fecha de última actualización:	30/10/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Salto Galarza, Myrian Catalina	Fecha del siguiente Hito:	07/11/2015

DATOS GENERALES

Descripción

Fortalecer la red de servicios de salud en el primer nivel de atención para mejorar la calidad del servicio que privilegie la prevención y promoción de los estilos de vida saludables en la Unidad Medica Chavezpamba, ubicada en el Cantón Quito, provincia Pichincha. Brindar servicios y prestaciones de calidad a los asegurados del Seguro Social Campesino, para el acceso y ejercicio pleno de los derechos de la Seguridad Social, en el Cantón Quito, provincia Pichincha

Beneficios Cualitativos

1. Contar con una Unidad Medica de Salud tipo A1 en el Cantón Quito, provincia Pichincha.
2. Solucionar y Responder a los requerimientos de salud de el Cantón Quito, provincia Pichincha
3. Incorporar el dispensario de la zona a la Red Publica de Salud.
4. Fortalecer la prevención y promoción de salud.
5. Incrementar la imagen institucional del IESS

Tipo de Beneficiario

Cubre a 2.417 personas beneficiarias de las organizaciones: Atahualpa, Chavezpamba 2, Perucho, Puéllaro, San José de Minasy la población adscrita es 3,491 personas.

Restricciones

1. Tiempo de ejecución del Proyecto. Ejecución en 6 meses
2. Costo: la construcción y equipamiento del la Unidad Medica tiene un costo aproximado de \$ 664.142,28
3. Alcance: Construir y equipar una Unidad con los requerimientos técnicos de la tipología A1

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	-------------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 58.84 %
 Fecha de Inicio: 05/09/2014 Fecha de Fin: 28/08/2016

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	3 %	7 %	8 %	8 %	8 %	8 %	9 %	10 %	12 %	12 %	64 %	72 %
	Avance real acumulado											
	3 %	7 %	8 %	8 %	8 %	8 %	9 %	10 %	12 %			
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE / 2015</p> <p>Respecto al proceso de construcción de la Unidad Médica, está adjudicado y se encuentra en la Procuraduría General del IESS para la contratación. Las actividades están asociadas al hito EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito</p> <p>Para la contratación de fiscalizador de obra: se consolida las piezas precontractuales para el expediente (certificaciones: PAC, presupuestaria y de disponibilidad IVA). Los términos de Referencia, se encuentran en proceso de aprobación. Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.</p>	Saltos Galarza, Myrian Catalina	30/10/2015 - 05:17 PM
<p>SEPTIEMBRE / 2015</p> <p>El 01 de Septiembre de 2015, se emite la resolución de adjudicación del contrato para la construcción de la unidad médica Chavezpamba, firmada por el Dr. Fausto Dután Erraez, Director del Seguro Social Campesino, para luego subir al Portal de Compras Públicas, Las actividades están asociadas al hito EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito Revisión de TDRs para contratar fiscalizador de obra. La actividad está asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.</p>	Saltos Galarza, Myrian Catalina	02/10/2015 - 03:45 PM
<p>AGOSTO / 2015</p> <p>En el proceso COTO-SSC-2015-007, que se refiere a la "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA CHAVEZPAMBA, se realiza:</p> <p>Revisión de convalidación de errores de forma de las ofertas, que fueron entregadas por los oferentes, presentados en el proceso de cotización de obra, . Informe de evaluación de las ofertas y Recomendación de adjudicación del proceso de contratación de obra</p> <p>Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual construcción de Unidad Médica tipo A1, ejecutada.</p>	Saltos Galarza, Myrian Catalina	03/09/2015 - 05:45 PM
<p>JULIO / 2015</p> <p>Se inicia proceso de adjudicación de contrato para la construcción el 02/07/2015. Remisión a la Comisión Técnica de ofertas técnicas, el 20 de julio para el proceso COTO-SSC-2015-013, que se refiere a la "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA</p>	Saltos Galarza, Myrian Catalina	03/08/2015 - 03:37 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>CHAVEZPAMBA, PROVINCIA PICHINCHA, CANTON QUITO, PARROQUIA CHAVEZPAMBA DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO" por parte de la secretaria de la comisión. La Comisión técnica designada para el proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1, realiza la revisión de la documentación entregada por los oferentes. Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual construcción de Unidad Médica tipo A1, ejecutada.</p>		
<p>JUNIO/2015: La Comisión técnica designada para el proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1 , realiza la revisión de documentos precontractuales. La documentación precontractual es aprobada por la máxima autoridad, Dr. Fausto Dután E, Director del Seguro Social Campesino La comisión técnica elabora el cronograma para el proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1. Se realiza la publicación del proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1, en el portal institucional www.compraspublicas.com. Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Proceso de adjudicación de contrato para la construcción iniciado.</p>	<p>Saltos Galarza, Myrian Catalina</p>	<p>09/07/2015 - 10:42 PM</p>
<p>ENERO 2015 La Construcción y Equipamiento de la Unidad Médica cuenta con los siguientes requisitos técnicos: 1. El Proyecto consta en el Portafolio de Proyectos y en el Presupuesto del Ejercicio Económico 2015. 3. Ficha de proyecto conforme a los lineamientos de la DNPL . 2. Cuenta con la Matriz de Licenciamiento y Programa Medico Funcional. 3. Ha sido coordinado con el MSP y la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar 4. Se cuenta con toda la documentación legalizada para la construcción, de terreno, servicios básicos, línea de fábrica e informe técnico de infraestructura. FEBRERO 2015 La Dirección Nacional de Infraestructura realiza ajustes al presupuesto referencial MARZO 2015 Elaboración, revisión y entrega de TDRs por parte de la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento. ABRIL 2015 El SSC realiza el ingreso de pliegos en el portal institucional www.compraspublicas.com en el del Sistema USHAY. La Dirección del SSC emite las Certificaciones presupuestarias, disponibilidad de IVA MAYO 2015 .La Dirección del Seguro Social Campesino designa la Comisión Técnica conformada por el Presidente de la Comisión Técnica del Proceso, Delegado Titular del Área Requirente y Técnico Afín Objeto de Contratación. .La Comisión técnica designada comienza la revisión de pliegos y documentos precontractuales.</p>	<p>Saltos Galarza, Myrian Catalina</p>	<p>12/06/2015 - 09:00 AM</p>

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documentación del proyecto conforme a los lineamientos de la DNPL y DSGSIF (PMF y ficha de proyecto), enviada y aprobada.	2. Definición	05/09/2014		05/09/2014		Sí	3.0
2	DEFINICIÓN: Ficha y Perfil, aprobados.	2. Definición	27/02/2015		27/02/2015		Sí	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
3	PLANEACIÓN: TDRs para la construcción revisados y aprobados.	3. Planeación	06/03/2015		06/03/2015		Sí	1.15
4	PLANEACIÓN: Proceso de adjudicación de contrato para la construcción iniciado.	3. Planeación	02/07/2015		02/07/2015		Sí	1.14
5	PLANEACIÓN: Fase precontractual construcción de Unidad Médica tipo A1, ejecutada.	3. Planeación	28/08/2015		28/08/2015		Sí	1.14
6	PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.	3. Planeación	04/09/2015		04/09/2015		Sí	1.15
7	PLANEACIÓN: Fase precontractual equipamiento biomédico,, ejecutada.	3. Planeación	07/11/2015	07/11/2015			No	1.14
8	PLANEACIÓN: Fase precontractual equipamiento informático,, ejecutada.	3. Planeación	07/11/2015	07/11/2015			No	1.14
9	PLANEACIÓN: Fase precontractual mobiliario,, ejecutada.	3. Planeación	07/11/2015	07/11/2015			No	1.14
10	EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito	4. Ejecución	08/11/2015	08/11/2015			No	10.0
11	EJECUCIÓN: Contrato de fiscalización, suscrito.	4. Ejecución	12/11/2015	12/11/2015			No	3.0
12	EJECUCIÓN: Obras civiles preliminares, ejecutadas	4. Ejecución	23/11/2015	23/11/2015			No	3.0
13	EJECUCIÓN: Proceso de legalización de obra, realizado	4. Ejecución	23/11/2015	23/11/2015			No	3.0
14	EJECUCIÓN: Contrato de mobiliario, suscrito.	4. Ejecución	23/11/2015	23/11/2015			No	10.0
15	EJECUCIÓN: Contrato del el equipamiento biomédico, suscrito.	4. Ejecución	23/11/2015	23/11/2015			No	10.0
16	EJECUCIÓN: Contrato del el equipamiento informático, suscrito.	4. Ejecución	23/11/2015	23/11/2015			No	10.0
17	EJECUCIÓN: Estructura y cimentación de la obra ,ejecutada.	4. Ejecución	05/12/2015	05/12/2015			No	8.0
18	EJECUCIÓN: Obras mampostería, enlucidos, pisos, ejecutada.	4. Ejecución	16/01/2016	16/01/2016			No	6.0
19	EJECUCIÓN: Instalaciones de servicios	4. Ejecución	30/01/2016	30/01/2016			No	5.0
20	EJECUCIÓN Fiscalización de obra, realizada	4. Ejecución	24/02/2016	24/02/2016			No	3.0
21	EJECUCIÓN: Entrega recepción provisional de obra civil, realizada y firmada.	4. Ejecución	24/02/2016	24/02/2016			No	4.0
22	CIERRE: Entrega recepción definitiva de mobiliario, firmada.	5. Cierre	25/02/2016	25/02/2016			No	2.0
23	CIERRE: Entrega recepción definitiva del equipamiento biomédico, realizada y firmada.	5. Cierre	25/02/2016	25/02/2016			No	2.0
24	CIERRE: Entrega recepción definitiva del equipamiento biomédico, realizada y firmada.	5. Cierre	25/02/2016	25/02/2016			No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
25	CIERRE: Entrega recepción definitiva de obra civil, firmada	5. Cierre	25/08/2016	25/08/2016			No	2.0
26	CIERRE: Fiscalización de obra, finalizada	5. Cierre	25/08/2016	25/08/2016			No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Avance de la construcción de obra civil		-	-	-	04/09/2015	-
2	Avance del equipamiento biomédico		-	-	-	07/10/2015	-
3	Avance del equipamiento informático		-	-	-	07/10/2015	-
4	Avance del mobiliario		-	-	-	07/10/2015	-

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

MONTO TOTAL DEL PROYECTO

% MONTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	420,441.81 **
Monto Total del Proyecto:	664,142.28
Total Devengado:	0.00
% Monto Total Devengado:	0.00 %

% Monto Total Devengado: 0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

Perfil Económico 2015				
	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	664,142.28	0.00	664,142.28
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	664,142.28	0.00	664,142.28
Ppto. Codificado	0.00	664,142.28	0.00	664,142.28
Ppto. Comprometido	0.00	664,142.28	0.00	664,142.28
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Ppto. Programado a Devengar	0.00	420,441.81	243,700.47	664,142.28
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a ejecutarse a fin de año	* 0.00	420,441.81	0.00	420,441.81
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	243,700.47	243,700.47
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	88,370.67		88,370.67				
Oct	155,329.80		243,700.47				
Nov	88,370.67		332,071.14				
Dic	88,370.67		420,441.81				
Total	420,441.81						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

4	Incrementar la capacidad resolutive del primer nivel de atención MEDIANTE el fortalecimiento de la infraestructura, equipamiento, talento humano, capacitación, mejora del proceso de supervisión en las unidades médicas del SSC.
---	--

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios

IESS-015	SSC Atención médica, odontológica y de enfermería en el dispensario rural
----------	---