

* Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Dirección del Seguro Social Campesino

Subdirección de Control del Seguro Social Campesino

PROYECTO: CGP I010 Construcción y Equipamiento de la Unidad Médica de Tipología A1 Milagro 2 de la Provincia del El Oro

Líder del Proyecto:	Ramirez Romero , Eddi Gabino (eddirr@hotmail.com)		
Patrocinador Ejecutivo:	Dutan Erraez, Fausto	Programas Relacionados:	
Titular:	Naranjo Lizano, Verónica Elizabeth	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	CGP I010	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	437,492.85
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	05/09/2014 - 28/08/2016
Fecha de última actualización:	30/10/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Salto Galarza, Myrian Catalina	Fecha del siguiente Hito:	04/11/2015

DATOS GENERALES

Descripción

Fortalecer la red de servicios de salud en el primer nivel de atención para mejorar la calidad del servicio que privilegie la prevención y promoción de los estilos de vida saludables en Unidad Medica Milagro 2, ubicada en el Cantón Atahualpa, provincia El Oro. Brindar servicios y prestaciones de calidad a los asegurados del Seguro Social Campesino, para el acceso y ejercicio pleno de los derechos de la Seguridad Social, en el Cantón Atahualpa, provincia El Oro

Beneficios Cualitativos

1. Contar con una Unidad Medica de Salud tipo A1 en el Cantón Atahualpa, provincia El Oro.
2. Solucionar y Responder a los requerimientos de salud de el Cantón Atahualpa, provincia El Oro
3. Incorporar el dispensario de la zona a la Red Publica de Salud.
4. Fortalecer la prevención y promoción de salud.
5. Incrementar la imagen institucional del IESS

Tipo de Beneficiario

Cubre a 1.309 personas beneficiarias de las organizaciones ayapamba, san jose y Parroquia Milagro, y la población adscrita es 2.224 personas.

Restricciones

1. Tiempo de ejecución del Proyecto. Ejecución en 6 meses
2. Costo: la construcción y equipamiento del la Unidad Medica tiene un costo aproximado de \$ 690.902,94
3. Alcance: Construir y equipar una Unidad con los requerimientos técnicos de la tipología A1

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	-------------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 58.84 %

Fecha de Inicio: 05/09/2014

Fecha de Fin: 28/08/2016

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	3 %	7 %	8 %	8 %	8 %	8 %	9 %	10 %	10 %	10 %	64 %	72 %
	Avance real acumulado											
	3 %	7 %	8 %	8 %	8 %	8 %	9 %	10 %				
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
OCTUBRE / 2015 Respecto al proceso de construcción de la Unidad Médica, está adjudicado y se encuentra en la Procuraduría General del IESS para la contratación. Las actividades están asociadas al hito EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito Para la contratación de fiscalizador de obra: se consolida las piezas precontractuales para el expediente (certificaciones: PAC, presupuestaria y de disponibilidad IVA). Los término de Referencia, se encuentran en proceso de aprobación. Las actividades está asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.	Saltos Galarza, Myrian Catalina	30/10/2015 - 04:26 PM
El 07 de Septiembre. se emite la resolución de adjudicación del contrato para la construcción de la unidad médica Milagro 2, firmada por el Dr. Fausto Dután Erraez, Director del Seguro Social Campesino, para luego subir al Portal de Compras Públicas, Las actividades están asociadas al hito EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito Revisión de TDRs para contratar fiscalizador de obra. La actividad está asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.	Saltos Galarza, Myrian Catalina	02/10/2015 - 02:55 PM
AGOSTO / 2015 En el proceso COTO-SSC-2015-005, que se refiere a la "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MILAGRO 2, se realiza: Solicitud de convalidaciones de errores de forma de las ofertas presentadas en el proceso de cotización de obra. Revisión de convalidación de errores de forma de las ofertas, presentados en el proceso de cotización de obra, que fueron entregadas por los oferentes. Evaluación de las ofertas Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual construcción de Unidad Médica tipo A1, ejecutada.	Saltos Galarza, Myrian Catalina	04/09/2015 - 01:07 PM
JULIO / 2015 Se inicia proceso de adjudicación de contrato para la construcción el 02/07/2015. Remisión a la Comisión Técnica de ofertas técnicas, el 20 de julio para el proceso COTO-SSC-2015-005, que se refiere a la "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA MILAGRO 2, PROVINCIA EL ORO, CANTON ATAHUALPA, PARROQUIA MILAGRO DEL SEGURO SOCIALCAMPESINO", por parte de la secretaría de la comisión. La Comisión técnica designada para el proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1, realiza la revisión de la documentación entregada por los oferentes.	Saltos Galarza, Myrian Catalina	04/09/2015 - 01:07 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual construcción de Unidad Médica tipo A1, ejecutada.		
JUNIO/2015: La Comisión técnica designada para el proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1 , realiza la revisión de documentos precontractuales. La documentación precontractual es aprobada por la máxima autoridad, Dr. Fausto Dután E, Director del Seguro Social Campesino La comisión técnica elabora el cronograma para el proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1. Se realiza la publicación del proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1, en el portal institucional www.compraspublicas.com. Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Proceso de adjudicación de contrato para la construcción iniciado.	Salto Galarza, Myrian Catalina	09/07/2015 - 03:32 PM
ENERO 2015 La Construcción y Equipamiento de la Unidad Médica cuenta con los siguientes requisitos técnicos: 1. El Proyecto consta en el Portafolio de Proyectos y en el Presupuesto del Ejercicio Económico 2015. 3. Ficha de proyecto conforme a los lineamientos de la DNPL . 2. Cuenta con la Matriz de Licenciamiento y Programa Medico Funcional. 3. Ha sido coordinado con el MSP y la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar 4. Se cuenta con toda la documentación legalizada para la construcción, de terreno, servicios básicos, línea de fábrica e informe técnico de infraestructura. FEBRERO 2015 La Dirección Nacional de Infraestructura realiza ajustes al presupuesto referencial MARZO 2015 Elaboración, revisión y entrega de TDRs por parte de la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento. ABRIL 2015 El SSC realiza el ingreso de pliegos en el portal institucional www.compraspublicas.com en el del Sistema USHAY. La Dirección del SSC emite las Certificaciones presupuestarias, disponibilidad de IVA MAYO 2015 .La Dirección del Seguro Social Campesino designa la Comisión Técnica conformada por el Presidente de la Comisión Técnica del Proceso, Delegado Titular del Área Requiriente y Técnico Afín Objeto de Contratación. .La Comisión técnica designada comienza la revisión de pliegos y documentos precontractuales.	Salto Galarza, Myrian Catalina	12/06/2015 - 08:45 AM

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documentación del proyecto conforme a los lineamientos de la DNPL y DSGSIF (PMF y ficha de proyecto), enviada y aprobada.	2. Definición	05/09/2014		05/09/2014		Sí	3.0
2	DEFINICIÓN: Ficha y Perfil, aprobados.	2. Definición	27/02/2015		27/02/2015		Sí	4.0
3	PLANEACIÓN: TDRs para la construcción revisados y aprobados.	3. Planeación	06/03/2015		06/03/2015		Sí	1.15
4	PLANEACIÓN: Proceso de adjudicación de contrato para la construcción iniciado.	5. Cierre	02/07/2015		02/07/2015		Sí	1.14

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
5	PLANEACIÓN: Fase precontractual construcción de Unidad Médica tipo A1, ejecutada.	3. Planeación	28/08/2015		28/08/2015		Sí	1.14
6	PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.	3. Planeación	04/11/2015	04/11/2015			No	1.15
7	PLANEACIÓN: Fase precontractual equipamiento biomédico, ejecutada.	3. Planeación	07/11/2015	07/11/2015			No	1.14
8	PLANEACIÓN: Fase precontractual equipamiento informático, ejecutada.	3. Planeación	07/11/2015	07/11/2015			No	1.14
9	PLANEACIÓN: Fase precontractual mobiliario, ejecutada.	3. Planeación	07/11/2015	07/11/2015			No	1.14
10	EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito	4. Ejecución	08/11/2015	08/11/2015			No	10.0
11	EJECUCIÓN: Proceso de legalización de obra, realizado	4. Ejecución	09/11/2015	09/11/2015			No	3.0
12	EJECUCIÓN: Contrato de fiscalización, suscrito.	4. Ejecución	09/11/2015	09/11/2015			No	3.0
13	EJECUCIÓN: Contrato de mobiliario, suscrito.	4. Ejecución	21/11/2015	21/11/2015			No	10.0
14	EJECUCIÓN: Contrato del el equipamiento biomédico, suscrito.	4. Ejecución	21/11/2015	21/11/2015			No	10.0
15	EJECUCIÓN: Contrato del el equipamiento informático, suscrito.	4. Ejecución	21/11/2015	21/11/2015			No	10.0
16	EJECUCIÓN: Obras civiles preliminares, ejecutadas	4. Ejecución	23/11/2015	23/11/2015			No	3.0
17	EJECUCIÓN: Estructura y cimentación de la obra ,ejecutada.	4. Ejecución	05/12/2015	05/12/2015			No	8.0
18	EJECUCIÓN: Fiscalización de obra, realizada	4. Ejecución	16/01/2016	16/01/2016			No	5.0
19	EJECUCIÓN: Obras mampostería, enlucidos, pisos, ejecutada.	4. Ejecución	16/01/2016	16/01/2016			No	4.0
20	EJECUCIÓN: Instalaciones de servicios	4. Ejecución	30/01/2016	30/01/2016			No	3.0
21	EJECUCIÓN: Entrega recepción provisional de obra civil, realizada y firmada.	4. Ejecución	24/02/2016	24/02/2016			No	6.0
22	CIERRE: Entrega recepción definitiva de mobiliario, firmada.	5. Cierre	25/02/2016	25/02/2016			No	2.0
23	CIERRE: Entrega recepción definitiva de obra civil, firmada	5. Cierre	25/02/2016	25/02/2016			No	2.0
24	CIERRE: Entrega recepción definitiva del equipamiento biomédico , realizada y firmada.	5. Cierre	25/02/2016	25/02/2016			No	2.0
25	CIERRE: Entrega recepción definitiva del equipamiento biomédico, realizada y firmada.	5. Cierre	25/02/2016	25/02/2016			No	2.0
26	CIERRE: Fiscalización de obra, finalizada	5. Cierre	25/02/2016	25/02/2016			No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Avance de la construcción de obra civil		-	-	-	04/09/2015	-
2	Avance del equipamiento biomédico		-	-	-	07/10/2015	-
3	Avance del equipamiento informático		-	-	-	07/10/2015	-
4	Avance del mobiliario		-	-	-	07/10/2015	-

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

MONTO TOTAL DEL PROYECTO

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	437,492.85 **
Monto Total del Proyecto:	689,718.84
Total Devengado:	0.00
% Monto Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% MONTO TOTAL DEVENGADO

% Monto Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	689,718.84	0.00	689,718.84
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	689,718.84	0.00	689,718.84
Ppto. Codificado	0.00	689,718.84	0.00	689,718.84
Ppto. Comprometido	0.00	689,718.84	0.00	689,718.84
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Ppto. Programado a Devengar	0.00	437,492.85	252,225.99	689,718.84
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a ejecutarse a fin de año	* 0.00	437,492.85	0.00	437,492.85
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	252,225.99	252,225.99
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

Presupuesto Mensual 2015

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	92,633.43		92,633.43				
Oct	159,592.56		252,225.99				
Nov	92,633.43		344,859.42				
Dic	92,633.43		437,492.85				
Total	437,492.85						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
4	Incrementar la capacidad resolutive del primer nivel de atención MEDIANTE el fortalecimiento de la infraestructura, equipamiento, talento humano, capacitación, mejora del proceso de supervisión en las unidades médicas del SSC.

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios	
IESS-015	SSC Atención médica, odontológica y de enfermería en el dispensario rural