

*** Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**
Dirección del Seguro Social Campesino
Subdirección de Control del Seguro Social Campesino

PROYECTO: CGP I002 Construcción y Equipamiento de la Unidad Médica de Tipología A1 Huayrapungo de la Provincia del Cañar

Líder del Proyecto:	Abad Verdugo, Joel Eduardo (jabadv@iess.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Dutan Erraez, Fausto	Programas Relacionados:	
Titular:	Naranjo Lizano, Verónica Elizabeth	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	CGP I002	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	243,700.47
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	05/09/2014 - 29/08/2016
Fecha de última actualización:	08/12/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Salto Galarza, Myrian Catalina	Fecha del siguiente Hito:	23/12/2015

DATOS GENERALES

Descripción

Fortalecer la red de servicios de salud en el primer nivel de atención para mejorar la calidad del servicio que privilegie la prevención y promoción de los estilos de vida saludables en la Unidad Medica Huayrapungo, ubicada en el cantón Cañar, provincia Cañar. Brindar servicios y prestaciones de calidad a los asegurados del Seguro Social Campesino, para el acceso y ejercicio pleno de los derechos de la Seguridad Social, dotando a la comunidad de una unidad médica del primer nivel de atención tipo A1, acorde a la homologación aprobada por el Seguro Social Campesino del IESS.

Beneficios Cualitativos

1. Contar con una Unidad Medica de Salud tipo A1 en el cantón Cañar, provincia Cañar.
2. Solucionar y Responder a los requerimientos de salud de el cantón Cañar, provincia Cañar
3. Incorporar el dispensario de la zona a la Red Publica de Salud.
4. Fortalecer la prevención y promoción de salud.
5. Incrementar la imagen institucional del IESS

Tipo de Beneficiario

Afiliados, beneficiarios y jubilados del Seguro Social Campesino y población en general.
 Cubre a 1.074 personas beneficiarias al SSC y la población adscrita es de 8.421 personas.


Restricciones

1. Tiempo de ejecución del Proyecto. Ejecución en 6 meses
2. Costo: la construcción y equipamiento del la Unidad Medica tiene un costo aproximado de \$664.142,28
3. Alcance: Contruir y equipar una Unidad con los requerimientois técnicos de la tipología A1

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	-------------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 67.45 %
 Fecha de Inicio: 05/09/2014 Fecha de Fin: 29/08/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	22 %	22 %	28 %	72 %	78 %	83 %	96 %	100 %				
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE / 2015 Respecto al proceso de construcción de la Unidad Médica, está adjudicado y se encuentra en la Procuraduría General del IESS en revisión por inconsistencias en valores de la oferta Las actividades están asociadas al hito EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito</p> <p>Para la contratación de fiscalizador de obra: se solicita certificaciones: PAC, presupuestaria y de disponibilidad IVA, por cambios en el presupuesto del contrato. Se encuentra en proceso la generación de pliegos con los términos de referencia. Las actividades está asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.</p>	Saltos Galarza, Myrian Catalina	08/12/2015 - 03:49 PM
<p>OCTUBRE / 2015 Respecto al proceso de construcción de la Unidad Médica, está adjudicado y se encuentra en la Procuraduría General del IESS para la contratación. Las actividades están asociadas al hito EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito Para la contratación de fiscalizador de obra: se consolida las piezas precontractuales para el expediente (certificaciones: PAC, presupuestaria y de disponibilidad IVA). Los término de Referencia, se encuentran en proceso de aprobación. Las actividades está asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.</p>	Saltos Galarza, Myrian Catalina	30/10/2015 - 03:51 PM
<p>SEPTIEMBRE / 2015 Se emite la resolución de adjudicación del contrato para la construcción DE la unidad médica Huayrapungo, firmada por el Dr. Fausto Dután Erraez, Director del Seguro Social Campesino, para luego subir al Portal de Compras Públicas, el 01 de Septiembre Las actividades están asociadas al hito EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito Revisión de TDRs para contratar fiscalizador de obra. La actividad está asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.</p>	Saltos Galarza, Myrian Catalina	02/10/2015 - 02:03 PM
<p>AGOSTO / 2015 En el proceso COTO-SSC-2015-012, que se refiere a la "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA HUAYRAPUNGO, se realiza: Solicitud de convalidaciones de errores de forma de las ofertas presentadas en el proceso de cotización de obra. Revisión de convalidación de errores de forma de las ofertas, presentados en el proceso de cotización de obra, que fueron entregadas por los oferentes. Informe de evaluación de las ofertas y Recomendación de adjudicación del proceso de contratación de obra</p>	Saltos Galarza, Myrian Catalina	04/09/2015 - 02:46 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual construcción de Unidad Médica tipo A1, ejecutada.		
<p>JULIO / 2015 Se inicia proceso de adjudicación de contrato para la construcción el 03/07/2015. Remisión a la Comisión Técnica de 3 ofertas técnicas, el 20 de julio para el proceso COTO-SSC-2015-012, que se refiere a la "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA HUAYRAPUNGO, PROVINCIA CAÑAR, CANTÓN CAÑAR, PARROQUIA INGAPIRCA DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO", por parte de la secretaría de la comisión. La Comisión técnica designada para el proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1, realiza la revisión de la documentación entregada por los oferentes. Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual construcción de Unidad Médica tipo A1, ejecutada.</p>	Saltos Galarza, Myrian Catalina	03/08/2015 - 02:58 PM
<p>JUNIO/2015: La Comisión técnica designada para el proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1, realiza la revisión de documentos precontractuales. La documentación precontractual es aprobada por la máxima autoridad, Dr. Fausto Dután E, Director del Seguro Social Campesino La comisión técnica elabora el cronograma para el proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1. Se realiza la publicación del proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1, en el portal institucional www.compraspublicas.com. Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Proceso de adjudicación de contrato para la construcción iniciado.</p>	Saltos Galarza, Myrian Catalina	09/07/2015 - 10:54 AM
<p>ENERO 2015 La Construcción y Equipamiento de la Unidad Médica de Huayrapungo, ubicada en el cantón Cañar, provincia Cañar cuenta con las siguientes actividades detalladas. 1. El Proyecto consta en el Portafolio de Proyectos y en el Presupuesto del Ejercicio Económico 2015. 2. Cuenta con la Matriz de Licenciamiento y Programa Medico Funcional. 3. Ha sido coordinado con el MSP y la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar 4. Se cuenta con toda la documentación legalizada para la construcción, de terreno, servicios básicos, línea de fábrica e informe técnico de infraestructura. ABRIL El SSC realiza el ingreso de pliegos en el portal institucional www.compraspublicas.com en el del Sistema USHAY. La Dirección del SSC emite las Certificaciones presupuestarias, disponibilidad de IVA MAYO 2015 .La Dirección del Seguro Social Campesino designa la Comisión Técnica conformada por el Presidente de la Comisión Técnica del Proceso, Delegado Titular del Área Requiriente y Técnico Afín Objeto de Contratación. .La Comisión técnica designada comienza la revisión de pliegos y documentos precontractuales.</p>	Saltos Galarza, Myrian Catalina	11/06/2015 - 03:52 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Solicitud de demasiosos requisitos para el procesos de adjudicación de contrato CAUSARIA que se caiga el proceso	10/06/2015	Joel Eduardo Abad Verdugo	30 %	90	27	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Cañar > Azogues

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documentación del proyecto conforme a los lineamientos de la DNPL y DSGSIF (PMF y ficha de proyecto), enviada y aprobada.	2. Definición	05/09/2014		05/09/2014		Sí	3.0
2	DEFINICIÓN: Ficha y Perfil, aprobados.	2. Definición	27/02/2015		27/02/2015		Sí	4.0
3	PLANEACIÓN: TDRs para la construcción revisados y aprobados.	3. Planeación	06/03/2015		06/03/2015		Sí	1.15
4	PLANEACIÓN: Proceso de adjudicación de contrato para la construcción iniciado.	3. Planeación	03/07/2015		03/07/2015		Sí	1.14
5	PLANEACIÓN: Fase precontractual construcción de Unidad Médica tipo A1, ejecutada.	3. Planeación	28/09/2015		28/09/2015		Sí	1.14
6	EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito	4. Ejecución	23/12/2015	23/12/2015			No	10.0
7	PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.	3. Planeación	23/12/2015	23/12/2015			No	1.15
8	EJECUCIÓN: Proceso de legalización de obra, realizado	4. Ejecución	03/03/2016	03/03/2016			No	3.0
9	PLANEACIÓN: Fase precontractual equipamiento biomédico, ejecutada.	3. Planeación	03/03/2016	03/03/2016			No	1.14
10	PLANEACIÓN: Fase precontractual equipamiento informático, ejecutada.	3. Planeación	03/03/2016	03/03/2016			No	1.14
11	PLANEACIÓN: Fase precontractual mobiliario, ejecutada.	3. Planeación	03/03/2016	03/03/2016			No	1.14
12	EJECUCIÓN: Obras civiles preliminares, ejecutadas	4. Ejecución	04/04/2016	04/04/2016			No	3.0
13	EJECUCIÓN: Contrato de fiscalización, suscrito.	4. Ejecución	04/04/2016	04/04/2016			No	3.0
14	EJECUCIÓN: Contrato de mobiliario, suscrito.	4. Ejecución	04/04/2016	04/04/2016			No	10.0
15	EJECUCIÓN: Contrato del equipamiento biomédico, suscrito.	4. Ejecución	04/04/2016	04/04/2016			No	10.0
16	EJECUCIÓN: Contrato del equipamiento informático, suscrito.	4. Ejecución	04/04/2016	04/04/2016			No	10.0
17	EJECUCIÓN: Estructura y cimentación de la obra, ejecutada.	4. Ejecución	18/04/2016	18/04/2016			No	8.0
18	EJECUCIÓN: Obras mampostería, enlucidos, pisos, ejecutada.	4. Ejecución	02/05/2016	02/05/2016			No	6.0
19	EJECUCIÓN: Instalaciones de servicios	4. Ejecución	02/06/2016	02/05/2016			No	5.0
20	EJECUCIÓN: Entrega recepción provisional de obra civil, realizada y firmada.	4. Ejecución	01/07/2016	01/07/2016			No	4.0
21	EJECUCIÓN: Fiscalización de obra, realizada	4. Ejecución	01/07/2016	01/07/2016			No	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
22	CIERRE: Entrega recepción definitiva de mobiliario, firmada.	5. Cierre	04/07/2016	04/07/2016			No	2.0
23	CIERRE: Entrega recepción definitiva del equipamiento biomédico , realizada y firmada.	5. Cierre	04/07/2016	04/07/2016			No	2.0
24	CIERRE: Entrega recepción definitiva del equipamiento informático, realizada y firmada.	5. Cierre	04/07/2016	04/07/2016			No	2.0
25	CIERRE Fiscalización de obra, finalizada	5. Cierre	01/08/2016	01/08/2016			No	2.0
26	CIERRE:Entrega recepción definitiva de obra civil, firmada	5. Cierre	01/08/2016	01/08/2016			No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

MONTO TOTAL DEL PROYECTO

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	243,700.47 **
Monto Total del Proyecto:	664,142.28
Total Devengado:	0.00
% Monto Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% MONTO TOTAL DEVENGADO



% Monto Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2016				
	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	664,142.28	0.00	0.00	664,142.28
Ppto. Aprobado Inicial	664,142.28	0.00	0.00	664,142.28
Ppto. Codificado	664,142.28	0.00	0.00	664,142.28
Ppto. Comprometido	664,142.28	0.00	0.00	664,142.28
Planeado - Codificado (2016)		0.00		
Ppto. Programado a Devengar	420,441.81	243,700.47	0.00	664,142.28
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a ejecutarse a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	420,441.81	243,700.47	0.00	664,142.28
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016



Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	88,370.67		88,370.67				
Feb	66,959.13		155,329.80				
Mar	0.00		155,329.80				
Abr	0.00		155,329.80				

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
May	0.00		155,329.80				
Jun	0.00		155,329.80				
Jul	0.00		155,329.80				
Ago	88,370.67		243,700.47				
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
Total	243,700.47						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
4	Incrementar la capacidad resolutive del primer nivel de atención MEDIANTE el fortalecimiento de la infraestructura, equipamiento, talento humano, capacitación, mejora del proceso de supervisión en las unidades médicas del SSC.

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios	
IESS-015	SSC Atención médica, odontológica y de enfermería en el dispensario rural