

*** Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - Dirección del Seguro Social Campesino**
Unidad Planificación del Seguro Social Campesino
Unidad de Planificación de la Dirección Seguro Social Campesino

PROYECTO: CGP I013 Construcción y Equipamiento de la Unidad Médica de Tipología A1 Muluncay de la Provincia de El Oro

Líder del Proyecto:	Barragán Mora, Miguel Angel (mbarraganm@iess.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Dutan Erraez, Fausto	Programas Relacionados:	
Titular:	Durán Rodas, Efrain Alberto	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	CGP I013	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	252,225.99
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	05/09/2014 - 25/08/2016
Fecha de última actualización:	06/05/2016	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Barragán Mora, Miguel Angel	Fecha del siguiente Hito:	04/01/2016

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES

Descripción

- Construir una infraestructura y equipamiento que permita brindar servicios de salud de calidad, calidez, integrativos e interculturales en el dispensario comunitario.
- Fortalecer la red interna de salud del IESS para la atención primaria de salud, mural y extramural a la población del sector rural.

Beneficios Cualitativos

1. Contar con una Unidad Médica que permita solucionar y responder a los requerimientos de salud.
2. Solucionar y responder a los requerimientos de salud de la población.
3. Incorporar el dispensario a la Red Pública de Salud.
4. Fortalecer los servicios de Salud.
5. Incrementar la imagen institucional del IESS.

Tipo de Beneficiario

La unidad médica cubriría para el año 2020 una demanda potencial de 9,837 personas.


Restricciones

1. Tiempo de ejecución del proyecto: ejecución en 6 meses y 6 meses adicionales para la suscripción de la entrega recepción definitiva de la obra.
2. Costo: la construcción y equipamiento de la Unidad Médica tiene un costo aproximado de \$ 793.254,88, incluido IVA.
3. Alcance: Construir y equipar una unidad médica con los requerimientos técnicos de la tipología A1.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 84.47 %
 Fecha de Inicio: 05/09/2014 Fecha de Fin: 25/08/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	64 %	72 %	72 %	96 %	96 %	96 %	96 %	100 %				
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2016</p> <p>El SSC procedió a la suscripción del contrato de Fiscalización de la construcción de la unidad médica el 15 de abril de 2016. Por tanto, el proceso para la contratación de Fiscalización de la construcción de la unidad médica ha concluido. Con la firma del contrato de Fiscalización, corresponde al Administrador del contrato la autorización del inicio de obra.</p> <p>Se adjunta el reporte de avance de obra y un anexo fotográfico remitido por el Fiscalizador de obra correspondiente al mes de abril de 2016. El avance reportado es del 30,25%; sin embargo, la información proporcionada es referencial debido a que la planilla está en proceso de aprobación y trámite. Vale recalcar que la información publicada es responsabilidad de la Administración del contrato y Fiscalización de obra.</p> <p>Problema:</p> <p>La información ingresada hasta el mes de diciembre de 2015 es responsabilidad absoluta de la Subdirección de Control del Seguro Social Campesino.</p> <p>La Unidad de Planificación del Seguro Social Campesino deja constancia de que únicamente apoya la gestión operativa de la herramienta IESS-PR, por lo que deslinda cualquier responsabilidad acerca de la información publicada en relación a la ejecución de los contratos, ya que la misma es responsabilidad del Administrador del contrato, Fiscalizador de obra y Contratista.</p> <p>Riesgo:</p> <p>Es responsabilidad de la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento la elaboración y envío oportuno al Seguro Social Campesino de los expedientes técnicos de los siguientes componentes del proyecto: mobiliario, equipamiento médico y equipamiento tecnológico, con el propósito de iniciar a tiempo los respectivos procesos de contratación.</p> <p>Hito Asociado:</p> <p>12 EJECUCIÓN: Obras civiles preliminares, ejecutadas. Los hitos del proyecto fueron ingresados por la Subdirección de Control del Seguro Social Campesino.</p>	Barragán Mora, Miguel Angel	06/05/2016 - 10:24 AM
MARZO 2016	Barragán Mora, Miguel Angel	04/04/2016 - 06:22 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>El proceso de calificación para la contratación de la Fiscalización de la obra civil, responsabilidad de la Unidad de Planificación del SSC, concluyó el 23 de marzo de 2016 con la suscripción de acta de negociación con el oferente.</p> <p>Problema:</p> <p>Si bien el contrato de ejecución de la obra ha sido suscrito y se ha entregado el anticipo, no es posible iniciar la ejecución de los trabajos debido a que hasta la fecha no ha sido contratada la respectiva Fiscalización.</p> <p>Riesgo:</p> <p>Corresponde a la Procuraduría General del IESS la elaboración del contrato de fiscalización.</p> <p>Hito Asociado:</p> <p>8 PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.</p>		
<p>FEBRERO 2016</p> <p>El problema suscitado en el mes de enero de 2016 y que impedía la reapertura del proceso de contratación del Fiscalizador ha sido solucionado con la entrega, por parte de la Unidad Financiera y de la Subdirección de Control del SSC, de la certificaciones PAC, Presupuestaria y de Disponibilidad de IVA, medios obligatorios para proceder con la reapertura del proceso indicado.</p> <p>Vale aclarar que las certificaciones indicadas fueron recibidas por la Unidad de Planificación del SSC el 24 y el 26 de febrero de 2016, por lo que a partir de las fechas indicadas se inicia la preparación de la documentación para la reapertura del proceso.</p> <p>Hito Asociado:</p> <p>8 PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.</p>	Barragán Mora, Miguel Angel	03/03/2016 - 04:42 PM
<p>ENERO 2016</p> <p>El proceso de calificación para la contratación de la Fiscalización de la obra civil no pudo concluir debido a que el proceso se declaró desierto en razón de que el oferente no subió su oferta al portal de compras públicas.</p> <p>Vale señalar que el proceso de contratación de la Fiscalización estuvo a cargo de la Unidad de Planificación del SSC desde el mes de diciembre de 2015.</p> <p>Si bien el contrato de ejecución de la obra ha sido suscrito y se ha entregado el anticipo, no es posible iniciar la ejecución de los trabajos debido a que hasta la fecha no ha sido contratada la respectiva Fiscalización.</p> <p>Problema:</p> <p>La Unidad de Planificación del SSC no puede reaperturar el proceso de contratación de la Fiscalización debido a que la utilización de los recursos del SSC para el año 2016 depende de la autorización de las autoridades del IESS.</p> <p>Hito Asociado:</p> <p>8 PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.</p>	Barragán Mora, Miguel Angel	03/03/2016 - 04:42 PM
<p>NOVIEMBRE / 2015</p> <p>Respecto al proceso de construcción de la Unidad Médica, se encuentra firmado el contrato y en proceso del pago del anticipo.</p> <p>Las actividades están asociadas al hito EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito</p> <p>Para la contratación de fiscalizador de obra: se solicita certificaciones: PAC, presupuestaria y de disponibilidad IVA, por cambios en el presupuesto del contrato.</p> <p>Se encuentra en proceso la generación de pliegos con los términos de referencia.</p> <p>Las actividades está asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.</p>	Saltos Galarza, Myrian Catalina	08/12/2015 - 04:32 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE / 2015</p> <p>Respecto al proceso de construcción de la Unidad Médica, está adjudicado y se encuentra en la Procuraduría General del IESS para la contratación. Las actividades están asociadas al hito EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito</p> <p>Para la contratación de fiscalizador de obra: se consolida las piezas precontractuales para el expediente (certificaciones: PAC, presupuestaria y de disponibilidad IVA). Los términos de Referencia, se encuentran en proceso de aprobación. Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.</p>	<p>Saltos Galarza, Myrian Catalina</p>	<p>30/10/2015 - 04:51 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE / 2015</p> <p>Se encuentra en proceso de elaboración de la resolución de adjudicación del contrato para la construcción de la unidad médica Muluncay Las actividades están asociadas al hito EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito Revisión de TDRs para contratar fiscalizador de obra. La actividad está asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.</p>	<p>Saltos Galarza, Myrian Catalina</p>	<p>02/10/2015 - 03:12 PM</p>
<p>AGOSTO / 2015</p> <p>En el proceso COTO-SSC-2015-006, que se refiere a la "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA MULUNCAY", se realiza: Solicitud de convalidaciones de errores de forma de las ofertas presentadas en el proceso de cotización de obra. Revisión de convalidación de errores de forma de las ofertas, presentados en el proceso de cotización de obra, que fueron entregadas por los oferentes. Informe de evaluación de las ofertas y Recomendación de adjudicación del proceso de contratación de obra Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual construcción de Unidad Médica tipo A1, ejecutada.</p>	<p>Saltos Galarza, Myrian Catalina</p>	<p>04/09/2015 - 12:47 PM</p>
<p>JULIO / 2015</p> <p>Se inicia proceso de adjudicación de contrato para la construcción el 02/07/2015. Remisión a la Comisión Técnica de ofertas técnicas, el 20 de julio para el proceso COTO-SSC-2015-006, que se refiere a la "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA MULUNCAY, PROVINCIA EL ORO, CANTON ZARUMA, PARROQUIA MALVAS DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO", por parte de la secretaría de la comisión. La Comisión técnica designada para el proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1, realiza la revisión de la documentación entregada por los oferentes. Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Fase precontractual construcción de Unidad Médica tipo A1, ejecutada.</p>	<p>Saltos Galarza, Myrian Catalina</p>	<p>03/08/2015 - 03:23 PM</p>
<p>JUNIO/2015:</p> <p>La Comisión técnica designada para el proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1, realiza la revisión de documentos precontractuales. La documentación precontractual es aprobada por la máxima autoridad, Dr. Fausto Dután E, Director del Seguro Social Campesino La comisión técnica elabora el cronograma para el proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1. Se realiza la publicación del proceso de adjudicación de contrato para la construcción de la Unidad tipo A1, en el portal institucional www.compraspublicas.com. Las actividades están asociadas al hito PLANEACIÓN: Proceso de adjudicación de contrato para la construcción iniciado.</p>	<p>Saltos Galarza, Myrian Catalina</p>	<p>09/07/2015 - 05:49 PM</p>
<p>ENERO 2015</p> <p>La Construcción y Equipamiento de la Unidad Médica cuenta con los siguientes requisitos técnicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Proyecto consta en el Portafolio de Proyectos y en el Presupuesto del Ejercicio Económico 2015. 3. Ficha de proyecto conforme a los lineamientos de la DNPL. 2. Cuenta con la Matriz de Licenciamiento y Programa Médico Funcional. 3. Ha sido coordinado con el MSP y la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar 4. Se cuenta con toda la documentación legalizada para la construcción, de terreno, servicios básicos, línea de fábrica e informe técnico de infraestructura. <p>FEBRERO 2015</p> <p>La Dirección Nacional de Infraestructura realiza ajustes al presupuesto referencial</p> <p>MARZO 2015</p>	<p>Saltos Galarza, Myrian Catalina</p>	<p>12/06/2015 - 08:48 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Elaboración, revisión y entrega de TDRs por parte de la Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento. ABRIL 2015</p> <p>El SSC realiza el ingreso de pliegos en el portal institucional www.compraspublicas.com en el del Sistema USHAY. La Dirección del SSC emite las Certificaciones presupuestarias, disponibilidad de IVA MAYO 2015 .La Dirección del Seguro Social Campesino designa la Comisión Técnica conformada por el Presidente de la Comisión Técnica del Proceso, Delegado Titular del Área Requirente y Técnico Afín Objeto de Contratación. .La Comisión técnica designada comienza la revisión de pliegos y documentos precontractuales.</p>		

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documentación del proyecto conforme a los lineamientos de la DNPL y DSGSIF (PMF y ficha de proyecto), enviada y aprobada.	2. Definición	05/09/2014		05/09/2014		Sí	3.0
2	DEFINICIÓN: Ficha y Perfil, aprobados.	2. Definición	27/02/2015		27/02/2015		Sí	4.0
3	PLANEACIÓN: TDRs para la construcción revisados y aprobados.	3. Planeación	06/03/2015		06/03/2015		Sí	1.15
4	PLANEACIÓN: Proceso de adjudicación de contrato para la construcción iniciado.	3. Planeación	02/07/2015		02/07/2015		Sí	1.14
5	PLANEACIÓN: Fase precontractual construcción de Unidad Médica tipo A1, ejecutada.	3. Planeación	28/08/2015		28/08/2015		Sí	1.14
6	EJECUCIÓN: Contrato de construcción, suscrito	4. Ejecución	30/11/2015		30/11/2015		Sí	10.0
7	EJECUCIÓN: Proceso de legalización de obra, realizado	4. Ejecución	04/01/2016	04/01/2016			No	3.0
8	PLANEACIÓN: Fase precontractual contratación fiscalización, ejecutada.	3. Planeación	06/01/2016	06/01/2016			No	1.15
9	PLANEACIÓN: Fase precontractual equipamiento biomédico,, ejecutada.	3. Planeación	06/01/2016	06/01/2016			No	1.14
10	PLANEACIÓN: Fase precontractual equipamiento informático,, ejecutada.	3. Planeación	06/01/2016	06/01/2016			No	1.14
11	PLANEACIÓN: Fase precontractual mobiliario,, ejecutada.	3. Planeación	06/01/2016	06/01/2016			No	1.14
12	EJECUCIÓN: Obras civiles preliminares, ejecutadas	4. Ejecución	18/01/2016	18/01/2016			No	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
13	EJECUCIÓN: Contrato de equipamiento biomédico, suscrito.	4. Ejecución	20/01/2016	20/01/2016		▼	No	10.0
14	EJECUCIÓN: Contrato de equipamiento informático, suscrito.	4. Ejecución	20/01/2016	20/01/2016		▼	No	10.0
15	EJECUCIÓN: Contrato de fiscalización, suscrito.	4. Ejecución	20/01/2016	20/01/2016		▼	No	3.0
16	EJECUCIÓN: Contrato de mobiliario, suscrito.	4. Ejecución	20/01/2016	20/01/2016		▼	No	10.0
17	EJECUCIÓN: Estructura y cimentación de la obra ,ejecutada.	4. Ejecución	01/02/2016	01/02/2016		▼	No	8.0
18	EJECUCIÓN: Obras mampostería, enlucidos, pisos, ejecutada.	4. Ejecución	01/04/2016	01/04/2016		▼	No	6.0
19	CIERRE: Entrega recepción definitiva de mobiliario., firmada.	5. Cierre	29/04/2016	29/04/2016		▼	No	2.0
20	CIERRE: Entrega recepción definitiva del equipamiento biomédico , realizada y firmada.	5. Cierre	29/04/2016	29/04/2016		▼	No	2.0
21	CIERRE: Entrega recepción definitiva del equipamiento informático , realizada y firmada.	5. Cierre	29/04/2016	29/04/2016		▼	No	2.0
22	EJECUCIÓN: Entrega recepción provisional de obra civil, realizada y firmada.	4. Ejecución	29/04/2016	29/04/2016		▼	No	4.0
23	EJECUCIÓN: Fiscalización de obra, realizada	4. Ejecución	29/04/2016	29/04/2016		▼	No	3.0
24	EJECUCIÓN: Instalaciones de servicios	4. Ejecución	29/04/2016	29/04/2016		▼	No	5.0
25	CIERRE: Entrega recepción definitiva de obra civil, firmada	5. Cierre	25/08/2016	25/08/2016		●	No	2.0
26	CIERRE: Fiscalización de obra, finalizada	5. Cierre	25/08/2016	25/08/2016		●	No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

MONTO TOTAL DEL PROYECTO

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	252,225.99 **
Monto Total del Proyecto:	689,718.84
Total Devengado:	0.00
% Monto Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% MONTO TOTAL DEVENGADO



% Monto Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2016				
	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	689,718.84	0.00	0.00	689,718.84
Ppto. Aprobado Inicial	689,718.84	0.00	0.00	689,718.84
Ppto. Codificado	689,718.84	0.00	0.00	689,718.84
Ppto. Comprometido	689,718.84	0.00	0.00	689,718.84
Planeado - Codificado (2016)		0.00		
Ppto. Programado a Devengar	437,492.85	252,225.99	0.00	689,718.84
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a ejecutarse a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	437,492.85	252,225.99	0.00	689,718.84
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016



Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	92,633.43		92,633.43				
Feb	66,959.13		159,592.56				
Mar	0.00		159,592.56				
Abr	0.00		159,592.56				

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
May	0.00		159,592.56				
Jun	0.00		159,592.56				
Jul	0.00		159,592.56				
Ago	92,633.43		252,225.99				
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
Total	252,225.99						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Abril 2016: Contrato FISCALIZACION	Contrato_FISCALIZACION_MULUNCAY.pdf	06/05/2016
2	ABRIL 2016: Reporte avance de obra abril 2016	ABRIL_-_IESS_PR_-_MULUNCAY.pdf	06/05/2016
3	Abril 2016: Reporte fotográfico abril 2016	Abril_-_fotos_-_Muluncay.pdf	06/05/2016
4	Enero 2016: Contrato de contrucción suscrito.	Contrato__CONSTRUCCION_MULUNCAY.pdf	03/03/2016