

* Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo

Subdirección de Regulación y Control del Seguro de Riesgos del Trabajo

PROYECTO: CGP I001 Implementación del Centro Nacional de Reinserción Laboral

Líder del Proyecto:	Castillo Perez, Victor Hugo (vcastillop@iess.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Vasquez Zamora, Luis Guillermo	Programas Relacionados:	
Titular:	Vintimilla Palacios, Carlos Giovanni	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,860,000.00
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	18/07/2014 - 20/11/2017
Fecha de última actualización:	03/09/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Castillo Pérez, Victor Hugo	Fecha del siguiente Hito:	09/03/2015

DATOS GENERALES

Descripción

SITUACION ACTUAL

En la actualidad en el país no hay un centro de rehabilitación laboral en donde los afiliados que han sufrido un accidente de trabajo puedan ser rehabilitados y reinsertados a una vida profesional.

PROPOSITO

El proyecto de la implementación de un centro de reinserción laboral nace como una necesidad que parte de una obligación legal de proporcionar al trabajador que ha sido víctima de un accidente de trabajo y/o enfermedad ocupacional, como consecuencia de este presenta una incapacidad permanente, una oportunidad de retomar una actividad productiva utilizando sus capacidades remanentes. El proceso de readaptación es de carácter formativo y está ligado a servicios médicos de terapia ocupacional que incluye aspectos físicos y psicológicos no solo de la persona, sino de su familia también.

El proceso de reinserción laboral inicia con la orientación profesional, como parte de este punto se debe realizar la valoración de la capacidad remanente, teniendo en cuenta las aptitudes y actitudes de la persona que está postulando para el programa; así se podrá realizar la orientación profesional más idónea para las capacidades remanentes que tiene el asegurado, generando en el proceso diferentes conocimientos y destrezas.

PRODUCTOS

- Capacitación al personal con incapacidad
- Elaboración de prótesis, órtesis.
- Tratamiento psicosocial.

Beneficios Cualitativos

Capacitación y readaptación para una reinserción laboral de los trabajadores en la misma o en una nueva empresa a través de un banco de empresas para la reinserción.

Tipo de Beneficiario

Afiliados
Empresarios

Restricciones

SUPUESTOS:

Se contara con el presupuesto para la ejecución y el personal técnico necesario

RESTRICCIONES:

TIEMPO: Que no empiece a funcionar el proyecto en el tiempo previsto (primeros días de septiembre del 2017)

COSTO: Que el presupuesto asignado 6'500.000,00 no sea suficiente.

ALCANCE: Que la atención el centro de rehabilitación no abastezca a todos los afiliados a nivel nacional

Fase Actual: Anteproyecto **Definición** Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 34.04 %
 Fecha de Inicio: 18/07/2014 Fecha de Fin: 20/11/2017

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	2 %	5 %	14 %	16 %	16 %	22 %	22 %	22 %	22 %	44 %	44 %	44 %
	Avance real acumulado											
	2 %	5 %										
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AGOSTO 2015, ANTECEDENTES: Se mantuvo reunión de trabajo con la nueva autoridad Lic. Fausto Rovalino, en la cual se expuso el estado en que se encuentra el proyecto, además de sus respectivos problemas y limitaciones, se hace entrega de perfil de proyecto. No se ha generado avances del mismo, debido a que no existen disposiciones por parte de las autoridades superiores (Consejo Directivo) para el arranque del mismo, por lo que la continuación de este proyecto actualmente es incierta, de acuerdo a lo indicado por el Señor Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo.</p>	Castillo Pérez, Victor Hugo	03/09/2015 - 03:25 PM
<p>JULIO 2015, ANTECEDENTES: No se ha generado avances del proyecto, debido a que no existen disposiciones por parte de las autoridades superiores para el arranque del mismo, por lo que la continuación de este proyecto actualmente es incierta.</p>	Castillo Pérez, Victor Hugo	04/08/2015 - 02:30 PM
<p>JUNIO 2015, ANTECEDENTES: Como Líder del Proyecto en la herramienta IESS PR, fue designado para este proceso el Ing. Juan Carlos Valdivieso Torres , quien se desvinculó de la Institución el 29/05/2015. Con fecha 02/06/2015, se me dispone como líder en la Herramienta. El último mes no se ha evidenciado avances del proyecto puesto que no se ha iniciado el mismo por no existir disposiciones superiores.</p>	Castillo Pérez, Victor Hugo	30/06/2015 - 03:26 PM
<p>MAYO 2015, ANTECEDENTES: Como Líder del Proyecto en la herramienta IESS PR, fue designado para este proceso el Ing. Juan Carlos Valdivieso Torres , quien se desvinculó de la Institución el 29/05/2015. Con fecha 02/06/2015, se me dispone como líder en la Herramienta. El mismo día se realizó una capacitación con la Ing. Diana Poalasin, funcionaria de la Dirección Nacional de Planificación, quien me entregó un instructivo para ingreso de información en la herramienta IESS-PR, la ficha y perfil de los proyectos (última versión entregada por los líderes anteriores).</p>	Castillo Pérez, Victor Hugo	04/06/2015 - 02:07 PM
<p>ABRIL 2015 Hitos Asociados PLANEACIÓN: TDR Validados de Consultoria : Se inicia con el proceso de actualización de los términos de referencia para la contratación de los estudios de mercado y diseño del centro</p>	Valdivieso Torres, Juan Carlos	07/05/2015 - 11:16 AM
<p>MARZO 2015: Corrección y actualización de fichas y perfiles de proyecto a petición de la DNPL Hito Asociado: 1 - Presentación de perfil y Ficha del proyecto corregidos a la DNPL</p>	Valdivieso Torres, Juan Carlos	07/05/2015 - 11:12 AM
<p>FEBRERO 2015: Corrección de fichas y perfiles Hito Asociado: 1 - Presentación de perfil y Ficha del proyecto corregidos a la DNPL</p>	Valdivieso Torres, Juan Carlos	02/04/2015 - 08:21 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2015: Corrección de fichas y perfiles Registro del Proyecto en IESS-PR Hito Asociado: 1 - Presentación de perfil y Ficha del proyecto corregidos a la DNPL	Valdivieso Torres, Juan Carlos	02/02/2015 - 10:51 AM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
El cambio de autoridades CAUSARÍA que el proyecto se retrase en su ejecución.	04/08/2015	Victor Hugo Castillo Perez	10	10	1	0/0

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Proyectos.5. Administración. EL cambio de autoridades CAUSARÍA que el proyecto se retrase en su ejecución	30/06/2015	Victor Hugo Castillo Perez	80 %	80	64	0/1
Proyectos.2. Organizacional. Cambio del Lider del Proyecto CAUSARIA que se genere un retraso en el desarrollo del proyecto	23/03/2015	Carlos Giovanni Vintimilla Palacios	60 %	60	36	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 2

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documentación del proyecto conforme a los lineamientos de la DNPL (Perfil y Ficha), enviada	2. Definición	26/01/2015		26/11/2014		Sí	2.0
2	DEFINICIÓN: Ficha y Perfil, aprobados	2. Definición	27/02/2015		27/02/2015		Sí	3.0
3	DEFINICIÓN: Certificación PAC / Certificación Presupuestaria Asignada.	2. Definición	09/03/2015	09/03/2015			No	2.0
4	PLANEACIÓN: TDR Validados de Consultoría	3. Planeación	16/03/2015	16/03/2015			No	7.0
5	PLANEACIÓN: Proceso, Iniciado	3. Planeación	20/04/2015	20/04/2015			No	2.0
6	PLANEACIÓN: Contrato Suscrito de Consultoría	3. Planeación	01/06/2015	01/06/2015			No	4.0
7	EJECUCIÓN: Cronograma de Ejecución de Consultoría, Aceptado	4. Ejecución	08/06/2015	08/06/2015			No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
8	EJECUCIÓN: Revisión de los entregables de la consultoría	4. Ejecución	09/10/2015	09/10/2015			No	12.0
9	EJECUCIÓN: Acta de Entrega - Recepción de Entregables de Consultoría, Firmada	4. Ejecución	16/10/2015	16/10/2015			No	7.0
10	DEFINICIÓN: Certificación PAC / Certificación Presupuestaria Asignada.	2. Definición	30/10/2015	30/10/2015			No	3.0
11	PLANEACIÓN: TDR Validados de Construcción	3. Planeación	01/03/2016	01/03/2016			No	10.0
12	PLANEACIÓN: Contrato Suscrito	3. Planeación	29/04/2016	29/04/2016			No	10.0
13	EJECUCIÓN: Informe de Fiscalización de obra de Construcción	4. Ejecución	15/05/2016	15/05/2016			No	8.0
14	EJECUCIÓN: Acta de Entrega - Recepción provisional de las instalaciones	4. Ejecución	20/10/2017	20/10/2017			No	8.0
15	CIERRE: Informe de Verificación de instalaciones	5. Cierre	10/11/2017	10/11/2017			No	10.0
16	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva, Firmada	5. Cierre	20/11/2017	20/11/2017			No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de Entregables Revisados		-	-	-	05/01/2015	-

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

MONTO TOTAL DEL PROYECTO

% MONTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,860,000.00 **
Monto Total del Proyecto:	6,500,000.00
Total Devengado:	0.00
% Monto Total Devengado:	0.00 %

% Monto Total Devengado: 0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

Perfil Económico 2015				
	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00
Ppto. Codificado	0.00	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Ppto. Programado a Devengar	0.00	1,860,000.00	4,640,000.00	6,500,000.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a ejecutarse a fin de año	* 0.00	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	4,640,000.00	4,640,000.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Abr	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00 %		0.00 %
May	75,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Jun	135,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Jul	75,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Sep	750,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Oct	750,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Nov	0.00	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Dic	0.00	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Total	1,860,000.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

2 Reducir la siniestralidad laboral MEDIANTE el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios

IESS-011 SGRT Promoción y prevención en la salud ocupacional

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	FICHA DE PROYECTO - HITO ASOCIADO 1	2015.01.30_Ficha_Reinserción_Laboral.pdf	04/06/2015
2	PERFIL REINSERCIÓN LABORAL - HITOS ASOCIADOS 1 Y 2	2015.01.30_Perfil_Reinserción_Laboral.pdf	04/06/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico
Torres Moyano, Patricia	Coordinador Metodologico	Funcionario DGSRT	patyto60@gmail.com
Valdivieso Torres, Juan Carlos	Lider de Proyecto	Gestor de Riesgos	jvaldiviesot@iess.gob.ec
Vasquez Zamora, Luis Guillermo	Patrocinador del Proyecto	Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo	lvasquezz@iess.gob.ec